

प्रेषक,

संजय अग्रवाल,
प्रमुख सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उ०प्र०।

ऊर्जा अनुभाग-1

लखनऊ: दिनांक 09 जून, 2014

विषय : राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत ग्रामों/मजरो के विद्युतीकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ०प्र० में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के द्वितीय चरण (11वीं पंचवर्षीय योजना) के अन्तर्गत 300 एवं उससे अधिक आबादी के अविद्युतीकृत ग्रामों/मजरो के विद्युतीकरण हेतु ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, भारत सरकार, नई दिल्ली से 22 जनपदों में 551 ग्राम एवं 32148 मजरो की लागत रू० 4621.50 करोड़ की टर्नकी आधार पर कार्य कराने के योजना स्वीकृत की गयी है।(सूची संलग्न)

2- उक्त योजना के अन्तर्गत 20 जनपदों में कार्य प्रारम्भ कर दिये गये हैं। जनपद-प्रतापगढ़, सिद्धार्थनगर एवं देवरिया का कार्य आरईसी द्वारा मैसर्स पावर ग्रिड कारपोरेशन लि०, भारत सरकार की संस्था को आवंटित किया गया है।

3- जनपद-मुजफ्फरनगर एवं गोरखपुर में कार्य कराने हेतु निविदा निर्णित की प्रक्रिया में है जिसकी प्रक्रिया अन्तिम करके इस वर्ष 2014-15 के कार्यों का निर्धारण कर त्रैमासिक लक्ष्य निर्धारित कर अलग से अवगत कराया जायेगा।

4- डॉ० राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास के अन्तर्गत उपरोक्त 22 जनपदों में चयनित 500 से अधिक आबादी वाले बसावटों के विद्युतीकरण कार्य धन उपलब्ध न होने के कारण उक्त स्वीकृत योजना के अन्तर्गत कार्य पूर्ण कराने का निर्देश है। जिसके अन्तर्गत डॉ० राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत चयनित ग्रामों का कार्य प्राथमिकता पर कराया जा रहा है।

5- राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण (12वीं योजना)


राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (12वीं योजना) के अन्तर्गत उ०प्र० के 64 जनपदों के 100 एवं 100 से अधिक आबादी वाले 134150 मजरो के विद्युतीकरण हेतु रू० 7282.81 करोड़ लागत की योजना टर्नकी आधार पर कार्य कराने हेतु स्वीकृत की जा चुकी है। (सूची संलग्न)

6- भारत सरकार के गाईड लाइन्स के निर्देशानुसार उक्त जनपदों में टर्नकी आधार पर कार्य कराने हेतु निविदायें प्रक्रियाधीन है जो जुलाई, 2014 तक निर्णित कर अक्टूबर, 2016 तक कार्य पूर्ण कराना प्रस्तावित है।

7- 11वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत 22 जनपदों के संबंध में यह अपेक्षित है कि जनपद स्तर पर उल्लिखित त्रैमासिक लक्ष्यों की पूर्ति हेतु प्रभावी अनुश्रवण की कार्यवाही सुनिश्चित करायें, साथ ही स्थानीय स्तर पर निर्माण में आ रही बाधाओं का तत्परता से समाधान सुनिश्चित कराया जाय। यह सुनिश्चित हो कि उक्त का उपयुक्त गुणवत्ता के साथ निर्धारित समयान्तर्गत कार्य पूर्ण हो। 12वीं पंचवर्षीय योजना की स्वीकृति का विवरण स्थानीय अधिकारियों से प्राप्त कर यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि जनपद के 100 से अधिक आबादी वाले समस्त मजरे इस विद्युतीकरण योजना में सम्मिलित हो गये हैं। साथ ही कार्यों की इस स्वीकृति के उपरान्त शासन द्वारा अलग से त्रैमासिक लक्ष्य की कार्ययोजना में अवगत कराया जायेगा। जिसके संबंध में अनुश्रवण कर प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करें।


8- अतः अनुरोध है कि कृपया इसका व्यापक प्रचार प्रसार कराया जाय तथा इसे जिलास्तर पर अनुश्रवण कराये जाने वाले बिन्दुओं में भी सम्मिलित कर लिया जाय जिससे प्रगति पर निगरानी रखी जा सके।

संलग्नक:- यथोक्त।

भवदीय,

(संजय अग्रवाल)
प्रमुख सचिव।

संख्या- 1352(1)/24-1-2014, तददिनांक।

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्य मंत्री, उ0प्र0 शासन।
 2. प्रमुख स्टॉफ अफसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
 3. समस्त मण्डलायुक्त।
 4. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
 5. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
 6. प्रबन्ध निदेशक पश्चिमांचल/दक्षिणांचल/मध्यांचल/पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मेरठ/आगरा/लखनऊ/वाराणसी, केस्को-कानपुर।

आज्ञा से

(अरविन्द प्रधान)
उप सचिव।

उत्तर प्रदेश

माह : मई, 2014

क्रम सं.	जनपद का नाम	संगठित एवम् स्वीकृत ग्राम (को लागू)	श्री.पी.एल. के अनुसार अकादमिक गरी/ग्रामों का लक्ष्य		श्री.पी.एल. कनेक्शन लक्ष्य	कार्य पूर्ण करने का समय सारणी								
			श्री.पी.एल. के अनुसार अकादमिक गरी/ग्रामों का लक्ष्य	श्री.पी.एल. कनेक्शन लक्ष्य		दिसम्बर 2014 तक		दिसम्बर 2014 तक		मार्च 2015 तक				
						कुल अविद्युतीकृत ग्राम	मरने	कुल अविद्युतीकृत ग्राम	मरने	कुल अविद्युतीकृत ग्राम	मरने			
1	कानपुरी	7776.59	31	583	20743	19	224	5198	10	257	6223	0	52	8919
2	एटा	6091.81	0	520	17764	0	163	4441	0	296	5329	0	37	7639
3	कन्नौज	10427.19	54	822	20110	29	231	3929	2	316	6033	0	172	8647
	योग	24295.59	85	1925	58617	48	618	13556	12	929	17585	0	261	25205
पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी														
4	प्रयागराज	11655.45	0	1081	20526	116	203	2053	116	116	2053	116	108	2053
5	इलाहाबाद	18264.52	0	1351	38384	146	3838	3838	146	180	7677	180	270	7677
6	बलिया	15359.37	0	984	46929	106	4693	4693	106	204	9386	204	197	9386
7	देवरिया	7154.18	0	584	26253	63	2625	2625	62	62	2625	62	58	2625
8	गोरखपुर	25911.88	0	2011	65285	50	65285	65285	80	80	65285	80	462	18459
9	जौनपुर	41234.11	0	2311	92296	249	9230	9230	419	419	18459	419	50	18459
10	सिद्धार्थनगर	5800.79	0	503	18568	54	1857	1857	54	54	1857	54	50	1857
	योग	125180.30	0	8825	308241	784	24296	24296	0	1175	42057	1175	1146	42057
पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, भैरठ														
11	मुजफ्फरनगर	14742.07	98	182	35686	11	21	3569	9	32	3569	9	19	3569
12	बिजनौर	19343.80	285	370	21608	31	41	2161	57	74	2161	57	74	2161
13	बुलन्दशहर	16080.98	83	503	50423	10	53	5042	16	104	5042	16	101	5042
	योग	50166.85	466	1055	107717	52	115	10772	82	210	10772	82	194	10772
मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि०, लखनऊ														
14	लखीमपुर	41978.47	0	3033	54486	318	5449	5449	318	621	10897	318	604	10897
15	बारांकी	39308.08	0	2806	55400	222	5540	5540	222	582	11080	222	561	11080
16	इटावा	20444.04	0	1653	32251	176	3225	3225	176	342	6450	176	331	6450
17	गोंडा	23629.53	0	1836	36225	198	3623	3623	197	197	3623	197	184	3623
18	फैजाबाद	19405.22	0	1583	26980	170	2698	2698	170	329	5396	170	317	5396
19	बनारस	30599.73	0	2240	44660	240	4466	4466	240	465	8932	240	448	8932
20	उन्नाव	42473.58	0	3766	66500	405	6650	6650	405	406	6650	405	377	6650
21	शाहजहाँपुर	27542.15	0	1994	39880	203	3988	3988	203	202	3988	203	199	3988
22	बरेilly	47126.03	0	1432	26360	154	2636	2636	154	296	5272	154	286	5272
	योग	262506.83	0	20343	382742	2086	38274	38274	2086	3440	62288	2086	3307	62288
	कुल योग	462149.57	551	32148	857317	3603	85897	85897	3603	5754	132701	3603	4908	140321

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत स्वीकृत जनपदों की प्रगति एवं माइल स्टोन्स

(11वीं योजना)

पृष्ठ संख्या-5

डिस्क्रीमिनेशन

उत्तर प्रदेश

मार्ग : भाई, 2014

क्रम सं०	जनपद का नाम	संगठित एगर्ड स्वीकृत राशि (रु० लाख)	श्री.पी.एन. के अन्तर्गत अस्थापित ग्रामों/मजदरों का तालिका		श्री.पी.एन. कनेक्शन लाख	एलकाबाई/एगर्ड की दिनांक	माइलस्टोन्स		कार्य पूर्ण करने की संगठित राशि		वर्ष 2015 तक		कार्य पूर्ण करने की संगठित राशि		दिसम्बर 2015 तक		मार्च 2016 तक		कुल ग्राम	कुल मजदरे		
			श्री.पी.एन. के अन्तर्गत ग्राम	कुल अस्थापित मजदरे			कार्य प्रारंभ करने की दिनांक	कार्य पूर्ण करने की संगठित राशि	कुल अस्थापित ग्राम	मजदरे	श्री.पी.एन. कनेक्शन	ग्राम	मजदरे	श्री.पी.एन. कनेक्शन	ग्राम	मजदरे	श्री.पी.एन. कनेक्शन	ग्राम			मजदरे	
1																						
2																						
3																						
4	प्रतापगढ़	11655.45	0	1081	20526	3.1.2014	01.03.2014	31.03.2016	216	4105	216	4105	216	4105	216	4105	216	4105	92	1745	1081	583
5	इलाहाबाद	18264.52	0	1351	38384	15.9.2013	31.12.2013	31.12.2015	270	7677	270	7677	115	3263	115	3263	84	3989	0	0	1351	520
6	बलिया	15359.37	0	984	46929	15.9.2013	31.12.2013	31.12.2015	197	9386	197	9386	117	5251	117	5251	117	5251	49	2232	984	822
7	देवरिया	7154.18	0	594	28253	3.1.2014	01.03.2014	31.12.2015	117	5251	117	5251	117	5251	117	5251	117	5251	0	0	594	1925
8	मोहरासपुर	25911.88	0	2011	65285				462	18859	462	18859	156	7845	156	7845	101	3714	42	1578	2011	2311
9	बलिया	41234.11	0	2311	92286	23.9.2013	31.12.2013	31.12.2015	101	3714	101	3714	101	3714	101	3714	101	3714	0	0	2311	503
10	मिर्जापुर	5600.79	0	503	18568	3.1.2014	01.04.2014	31.03.2016	1363	48591	1363	48591	828	28166	828	28166	828	28166	183	5555	503	6814
	योग	125180.30	0	8825	308241																	
परियोजनागत विद्युत वितरण निगम लि०, गैरत																						
11	मुजफ्फरपुर	14742.07	98	182	35686	8.1.2014	01.04.2014	31.03.2016	19	7137	37	7137	19	7137	37	7137	19	7137	12	12	3033	182
12	बलिया	19343.80	285	370	21608	16.11.2013	01.02.2014	29.02.2016	74	4322	57	4322	28	0	33	4322	0	0	0	0	1837	285
13	इलाहाबाद	16080.98	83	503	50423	12.11.2013	01.02.2014	29.02.2016	16	10085	16	10085	9	43	43	10085	0	0	0	0	4286	83
	योग	50168.85	466	1055	107717				92	21643	92	21643	54	113	113	21643	12	12	12	12	9156	466
मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि०, लखनऊ																						
14	लखीमपुर	41978.47	0	3033	64486	30.8.2013	01.12.2013	31.12.2015	604	10897	604	10897	604	10897	604	10897	604	10897	12	1240	41094	551
15	बारांकी	39308.08	0	2806	55400	30.8.2013	01.12.2013	31.12.2015	561	11080	561	11080	561	11080	561	11080	561	11080	0	0	1837	370
16	इलाहाबाद	20444.04	0	1653	32251	30.8.2013	01.12.2013	31.12.2015	331	6450	331	6450	331	6450	331	6450	331	6450	0	0	1837	285
17	मोहरासपुर	23629.53	0	1836	36225	5.10.2013	01.01.2014	31.12.2015	367	7245	367	7245	367	7245	367	7245	367	7245	156	6702	1836	1836
18	कानपुर	19405.22	0	1583	26980	26.8.2013	01.12.2013	31.12.2015	317	5396	317	5396	317	5396	317	5396	317	5396	0	0	1583	1583
19	बलिया	30599.73	0	2240	46650	4.9.2013	01.12.2013	31.12.2015	448	8932	448	8932	448	8932	448	8932	448	8932	0	0	2240	2240
20	बलिया	42473.59	0	3766	66500	5.10.2013	01.01.2014	31.01.2016	753	13300	753	13300	753	13300	753	13300	753	13300	697	12303	3766	3766
21	बलिया	27542.15	0	1994	39880	5.10.2013	01.01.2014	31.01.2016	286	7976	286	7976	286	7976	286	7976	286	7976	192	7378	1994	1994
22	बलिया	17126.03	0	1432	26350	30.8.2013	01.12.2013	31.12.2015	4066	76548	4066	76548	4066	76548	4066	76548	4066	76548	0	0	26353	20343
	कुल योग	437853.98	466	30223	798700				5641	146583	5641	146583	5641	146583	5641	146583	5641	146583	12	1240	41094	551

5

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (12वीं पंचवर्षीय योजना) के अन्तर्गत 100 से अधिक आबादी वाले ग्रामों/मजरों के विद्युतीकरण हेतु स्वीकृत जनपदों का विवरण

क्र० सं०	जनपद का नाम	आच्छादित ग्रामों/मजरों की कुल संख्या	संशोधित कुल स्वीकृत धनराशि (रु० लाख में)
दक्षिणांचल वि०वि०नि०लि०, आगरा			
1	इटावा	2170	12804.67
2	कन्नौज	1603	4379.14
3	मैनपुरी	2289	9624.66
4	आगरा	2452	13911.60
5	अलीगढ़	1967	17138.10
6	औरैया	1745	17587.50
7	बांदा	1671	12448.60
8	चित्रकूट	1632	9489.50
9	एटा	1487	5480.00
10	फर्रुखाबाद	1705	13785.30
11	फिरोजाबाद	1939	18100.40
12	हमीरपुर	575	7264.10
13	जालौन	1014	10643.90
14	झांसी	794	9165.00
15	कानपुर देहात	2052	20224.10
16	कानपुर नगर	1792	15292.30
17	कांशी राम नगर	1385	13576.10
18	ललितपुर	1075	8945.40
19	महामाया नगर	1282	10813.00
20	महोबा	454	4098.50
21	मथुरा	1394	11842.10
	योग	32477	246613.97

मध्यांचल वि०वि०नि०लि०, लखनऊ

22	बदायूँ	1640	15349.93
23	अम्बेडकर नगर	2264	6963.60
24	अमेठी	2581	10311.70
25	बलरामपुर	2963	16571.30
26	बरेली	1730	13545.30
27	फैजाबाद	2251	7600.90
28	गोण्डा	4551	11818.80
29	हरदोई	2483	11060.50
30	लखनऊ	1979	12028.40
31	पीलीभीत	829	6149.60
32	राय बरेली	297	5962.80
33	श्रावस्ती	945	5902.10
34	सीतापुर	6254	29867.40

क्र० सं०	जनपद का नाम	आच्छादित ग्रामों/मजरो की कुल संख्या	संशोधित कुल स्वीकृत धनराशि (रु० लाख में)
35	सुल्तानपुर	742	5457.20
	योग	31509	158589.53

पश्चिमांचल वि०वि०नि०लि०, मेरठ

36	संमल	924	14856.42
37	बागपत	280	5772.40
38	बिजनौर	2128	3564.90
39	गौतमबुद्धनगर (नोयडा)	427	2506.20
40	गाजियाबाद	197	3415.70
41	हापुड़	314	5733.40
42	अमरोहा	1021	9843.30
43	मेरठ	531	4932.60
44	मुरादाबाद	1052	15247.50
45	रामपुर	1458	15929.20
46	सहारनपुर	1337	13159.20
47	शामली	432	3378.00
	योग	10101	98338.82

पूर्वांचल वि०वि०नि०लि०, वाराणसी

48	कुशीनगर	3196	17209.95
49	आजमगढ़	8417	20504.30
50	बस्ती	4363	19166.90
51	चन्दौली	2019	5767.50
52	देवरिया	2830	10596.60
53	फतेहपुर	2754	14844.90
54	गाजीपुर	5774	20841.80
55	कौशाम्बी	1748	9848.30
56	महाराजगंज	3321	19684.30
57	मऊ	3523	13383.90
58	मिर्जापुर	3461	14077.70
59	प्रतापगढ़	4983	12424.60
60	संत कबीर नगर	1973	8823.00
61	संत रविदास नगर	2789	7078.20
62	सिद्धार्थनगर	3162	13228.90
63	सोनमद्र	2028	8797.00
64	वाराणसी	3722	8460.60
	योग	60063	224738.45
	कुल योग	134150	728280.77